

**FORMATO
PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE LA ECOSONDA**

M2 - Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-070 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FECHA: 16/02/26
DIA JULIANO: 47
LOCALIZACIÓN: BAHIA INTERNA DE CARTAGENA
PROYECTO: LEVANTAMIENTO DARSENA COTECMAR
ARCHIVO DE LA EMBARCACIÓN: SOUNDERMAX.VESSEL

JEFE DE CAMPO: TN PEREZ ROBERTO
PROCESO: TN RODRIGUEZ NICOLAS
REVISÓ: PD05 JANSY PARODI
EMBARCACIÓN: SOUNDERMAX

CHECK BAR				
No.	LONGITUD BARRA	DISTANCIA MEDIDA TRANSDUCER	RESULTADO	CORRECCIÓN
1	2 m	1 m	0.99 m	Se realiza mediante prueba funcionamiento de la ecosonda Check Bar, con una longitud total de 2 metros de la barra, se ubico la marca de 1 metro en el limite del traducer para la medición de 1 metro

VELOCIDAD DEL SONIDO				
LÍNEA	ARCHIVO LÍNEA	PROFUNDIDAD	HORA LOCAL	LOGITUD / LATITUD
1	SVP_02_DARSENA_0226	5,02	10:07	10°23,66287'N 075°34.07944'W

FIRMA:

TN PEREZ LONDONO ROBERTO ANDRES
JEFE DE CAMPO